

内日公民館検体採取場所及び数

No.	採取箇所					検体数
	公民館	室名	位置	仕上げ	備考	
1	外部	本体	床	モルタル（犬走り部分）		1
2			壁	吹付タイル（A/B）	下地調整材共	2
3				モルタル（腰部分）		1
4			建具	目地シーリング（A/B）		2
5			壁	二丁掛タイルA	下地モルタル共	1
6			壁	二丁掛タイルB	下地モルタル共	1
7			建具	取り合い部シーリング		1
8		屋上（EV部）	屋根	アスファルト防水		1
9		屋上	屋根	アスファルト防水		1
10				サラン防水（シート防水）		1
11	1階	風除室	床	200角タイル	下地モルタル共	1
12			巾木	テラゾー	下地モルタル共	1
13			壁	リシン（グラニパステル）	下地調整材共	1
14			天井	岩綿吸音板		1
15		EVホール	床	長尺シート	接着剤共	1
16		洗面所	床	50角タイル	下地モルタル共	1
17			壁	50角タイル	下地モルタル共	1
18		EV機械室	床	モルタル下地 防塵塗装	下地モルタル共	1
19		ホール	床	Pタイル	下地モルタル共	1
20			巾木	ソフト巾木	接着剤共	1
21			天井	ジプトーン		1
22		支所長室	壁	モルタル押え クロス貼り	下地モルタル共	1
23		湯沸室	壁	タイル	下地モルタル共	1
24		宿直室	床	畳下防湿シート		1
25			壁	モルタル押え 金聚楽仕上		1
26			天井	吉野天井板貼り		1
27		第1・2研修室	壁	クロス貼り	接着剤共	1
28				ボード貼り	接着剤共	1
29		事務室	床	Pタイル	下地モルタル共	1
30			壁	ボード貼り	接着剤共	1
31		1F倉庫	壁	ボード貼り	接着剤共	1
32				モルタル押え		1
33			天井	化粧ケイカル板		1
34		1Fトイレ	床	タイル	下地モルタル共	1
35			壁	タイル	下地モルタル共	1
36			天井	岩綿吸音板		1
37		職員用出入口	床（土間）	モルタル押え		1
38		書庫	壁	モルタル押え		1
39		階段	巾木	人造石	接着剤共	1
40	2階	2Fトイレ	床	タイル	下地モルタル共	1
41			壁	タイル	下地モルタル共	1
42		2F廊下	壁	モルタル押え		1
43				クロス貼り	接着剤共	1
44		2F和室	天井	ボード貼り		1
45		2F料理教室	床	タイル	下地モルタル共	1
46			配管	配管		1
47			流し台	人研ぎ		1
48		2F物置	天井	ジプトーン		1
49		階段（裏）	床	モルタル		1
50	3階	講堂	床	ビニルシート	接着剤共	1
51			壁	モルタル		1
52			天井	PB下地 岩綿吸音板		1
53	1階	廊下	配管			1

内日公民館検体採取場所及び数

No.	採取箇所				検体数
	機械室	室名	位置	仕上げ	
54	外部		屋根	防水	1
55			外壁	吹付タイル	下地調整材共
56	内部	機械室	床	モルタル	1
57			梁	モルタル	1
58			配管	配管	2

No.	採取箇所				検体数
	物置(ﾌﾞﾚｯｸ)	室名	位置	仕上げ	
59	外部		基礎	モルタル	1