

旧内日中学校検体採取場所及び数

No.	採取箇所					検体数
	中学校舎	室名	位置	仕上げ	備考	
1	外部		床	モルタル		1
2			外壁	吹付タイル	下地調整材共	1
3				タイル	下地モルタル共	1
4				目地シーリング		1
5		屋上	床	アスファルト防水		1
6			笠木	防水モルタル		1
7		流し台	床	タイル	下地モルタル共	1
8			壁面	腰、足元タイル	タイルは下地モルタル共	2
9	内部	玄関	床	150角磁器タイル	下地モルタル共	1
10			巾木	テラゾーブロック	下地モルタル共	1
11			壁	特殊磁器タイル	下地モルタル共	1
12				吹付タイル	下地調整材共	1
13			天井	岩綿吸音板		1
14		事務室	床	フローリングブロック	接着剤共	1
15				塩ビシート貼り	接着剤共	1
16			壁	モルタル下地 クロス貼り	下地モルタル共	1
17			天井	ベニヤ合板下地 クロス貼り	下地共	1
18		校長室	天井	岩綿吸音板		1
19		スタジオ	床	モルタル下地 カーベツト敷	下地モルタル共	1
20			壁	吸音板貼り	接着剤共	1
21			天井	吸音板貼り	接着剤共	1
22		保健室	配管	配管		1
23		昇降口	天井	特殊石膏ボード貼り		1
24		廊下（流し台）	床	タイル	下地モルタル共	1
25			流し台	タイルAB	下地モルタル共	2
26		廊下（給水管）		配管		1
27		職員便所	壁	モルタル押え VP塗装	下地調整材共	1
28			天井	石綿セメント板		1
29		家庭科室	壁	ベニヤ合板下地 クロス貼り	下地共	1
30		音楽室	壁	吸音板貼り	接着剤共	1
31		配膳室	床	色モルタル		1
32			壁	モルタル押え VP塗装	下地調整材共	1
33			天井	石綿セメント板		1
34		技術室	機械基礎	モルタル		1
35		階段	床	ビニルシート	接着剤共	1
36			天井	リシン吹付	下地調整材共	1
37	2階	情報教室	空調設備	配管		1
38		多目的室	天井	クロス貼り	接着剤共	1
39		屋上プレハブ	基礎	モルタル		1
40			屋根	折板裏 断熱材		1
41	2階バルコニー	サッシシーリング				1
42		外壁吹付			下地調整材共	1
43		取り合い部シーリング				1

No.	採取箇所					検体数
	体育館	室名	位置	仕上げ		
44	外部	玄関	壁	吹付タイル	下地調整材共	1
45			手すり	タイル	下地モルタル共	1
46			床	モルタル		1
47	内部	玄関	床	シート	接着剤共	1
48		更衣室	天井	吹付	下地調整材共	1