

	2023年度(R5)	2024年度(R6)	2025年度(R7)	2026年度 (R8)	・・・	10年程度かけて	
全体プロジェクト推進							
推進体制運営	デザイン会議・推進会議						
	プロジェクト情報発信			観光情報発信			
	地域WS（市内メンバー中心）		地域WS（周辺エリア含む）				
エリマネ主体の立上げ	エリマネ骨格検討	関係者調整	立上げ準備	エリマネ事業			
マリンパークゾーン							
海響館	アシカ展示施設工事・休館時期未定		リニューアルオープン(予定)				
星野リゾート	建設工事		開業準備	事業開始			
A地区事業	事業・条件仮説検討	再サウンディング・要綱作成	事業者選定	契約	実施設計・許認可	建設工事 事業開始	
港湾緑地	既存施設継続						
	汐入池基本設計	実施設計(緑地・汐入池等)	緑地・汐入池等整備				
	利活用シーン検討	各関係者・機関との調整、協議等			緑地活用 (A地区事業者想)		
海峡プロムナード	ボラード基本設計	ボラード実施設計	デッキ検討				
グリーンベルト							
グリーンベルト	暫定含む駐車場ボリューム検討		(着手可能部分)設計	民地調整		設計・整備	
交通改良	交通基礎調査	タテミチ接続・駐車場動線検討	交差点改良検討				
駐車場マネジメント	現状調査 & 渋滞緩和対策検討		市場横臨時駐車場の試験運用		市場横臨時駐車場の運用開始		
			動線誘導実証	社会実験(インセンティブ・モビリティ)、公共交通利用促進			
			まちなびの利用促進				
			観光バス待機場の確保(臨時駐車場)	市場駐車場料金改定検討			
海峡プロムナード							
東側(マリンパーク以東)	可動式什器スキーム検討	モバイルファニチャーの配置②					
西側(岬之町方面)	アクティビティハーバーゾーン具体化		ビジョン更新			本格整備	
ストリート(海響館周辺)	LS改良(遊具検討含む) & 照明検討						
モビリティ検討	広域モビリティ実証(グリスロ)	社会実験(カリド&キョウロード)			導入		
水産漁業レクリエーションゾーン							
既存事業の魅力向上(カモンワーク・唐戸市場)	関係者意向把握・調整						
	魅力化方針	社会実験(食文化など)	市場機能改良案				
海峡プロムナード	モバイルファニチャーの配置①		周辺デッキ等検討		整備工事		
連絡船乗り場周辺	夜間景観実証		空間演出検討				
東港アクティビティハーバー(岬之町東側・アンカー広場等含む)							
水面の利活用	環境調査・技術的検証		3船の停留地検討・停留地調整				
	事業主体の発掘	水面利用の構想	水面利用の社会実験①	水面一体利用事業骨格 事業組成			
沿岸部インフラ(岬之町〜リゾナール)	与条件の確認、基礎調査	基本構想		実施に向けた具体的な検討			
短期計画(東側エリア)							
タテミチ							
歩道高質化	実施設計		歩道高質化工事				
情報板設置	公共サイン基本計画策定		公共サイン設置				
まちとの連続性							
夜間景観照明	歴史的建造物等の夜間景観照明整備						
斜面地の魅力化	リノベーションまちづくりによる賑わい創出						